

【問い合わせ先】
 岩手県復興局 (019-629-6935)
 岩手県農林水産部 農林水産企画室 (TEL 019-629-5621)
 岩手県県土整備部 県土整備企画室 (TEL 019-629-5846)

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表 【総合】

【問い合わせ先】

岩手県復興局 (019-629-6935)

岩手県農林水産部 農林水産企画室 (TEL 019-629-5621)

岩手県県土整備部 県土整備企画室 (TEL 019-629-5846)

1 年度別の整備スケジュール（沿岸12市町村の工程を統合）

分野	概要	年度別整備スケジュール									
		第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
一般海岸・ 漁港海岸・ 農地海岸・ 林野海岸	○ 46海岸で堤防・水門等の 復旧・整備を実施 ○ 20河川で堤防・水門等の 復旧・整備を実施	応急対策									
		施工準備（堤防設計等）									
		防潮堤、水門等の復旧・整備工事 （逐次完了し、全ての区間について概ね5年での完了を目指す。）									
農地海岸・ 林野海岸	○ 16海岸で防潮堤・防災林 等の復旧・整備を実施	応急対策									
		施工準備（堤防設計等）									
		防潮堤・防災林等の復旧・整備工事 （逐次完了し、全ての区間についてH27年度までの完了を目指す。）									
		防災林造成工事工事 （高田松原地区 H30年度までの完成を目指す。）									
漁港海岸	○ 54海岸(県25海岸、市町村 29海岸)で防潮堤等の復旧・ 整備を実施	応急対策									
		施工準備(堤防設計等)									
		防潮堤等の復旧・整備工事 （逐次完了し、全ての区間についてH27年度までの完了を目指す。）									
復興まちづくり	○ 20地区で土地区画整理事業 を実施 ○ 42地区で防災集団移転事業 を実施 ○ 8地区で津波復興拠点整備 事業を実施 ○ 28地区で漁業集落防災機能 強化事業を実施	事業準備・住民合意 (復興計画策定等)									
		事業計画手続き等(都市計画決定等)									
		調査・設計・工事等(逐次完了し、概ね5年での完了を目指す)									
		工事進捗にあわせ順次住宅建設									
復興道路	○ 3路線の29区間(箇所)で 復興道路を整備	(新規着手) 事業準備	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（逐次供用開始）								
		(事業中)	用地・工事の推進(H30年度までに5箇所を供用予定)（逐次供用開始）								
復興支援道路	○ 4路線の6区間(箇所)で復興 支援道路を整備	(新規着手) 施工準備 (設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(H30年度までに2箇所を供用予定)（逐次供用開始）								
		(事業中)	用地・工事の推進(H26年度までに4箇所を供用予定)（逐次供用開始）								
復興関連道路	○ 15路線の16区間(箇所)で 復興関連道路を整備	(新規着手) 施工準備 (設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(H29年度までに1箇所を供用予定)								
		(事業中)	用地・工事の推進(H28年度までに15箇所を供用予定)（逐次供用開始）								
災害公営住宅	○ 県及び市町村の全体で約 5,600戸の災害公営住宅を整 備	(県)	用地								
			設計								
			工事(逐次完成し、H26年度までに 3,231戸の整備完了を目指す。)								
		(市町村)	用地								
			設計								
		工事(逐次完成し、H27年度までに 2,370戸の整備完了を目指す。)									
漁港	○ 108漁港(県31漁港、市町村 77漁港)で防波堤、岸壁の 復旧・整備を実施	応急対策									
		施工準備(堤防設計等)									
		防波堤、岸壁等の復旧・整備工事 （逐次完了し、全ての漁港についてH27年度までの完了を目指す。）									

2 市町村別 事業計画掲載箇所数等一覧

市町村名	事業 主体	海岸保全施設			復興まちづくり				復興道路等						災害公営 住宅	漁港
		一般海岸 港海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	土地区画 整理	防災集団 移転	津波復興 拠点	漁業集落 防災	復興道路		復興支援道路		復興関連道路			
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	地区数	地区数	地区数	地区数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	戸数	漁港数
洋野町	県	6	0	1	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)1	0	0	0	0	0	1
	町	-	-	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	4	8
	計	6	0	1	0	0	0	0		(国)1	0	0	0	0	0	4
久慈市	県	5	0	1	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)2	1	1	2	2	0	1
	市	-	-	2	0	0	0	4		-	-	-	-	-	15	9
	計	5	0	3	0	0	0	4		(国)2	1	1	2	2	15	10
野田村	県	6	2	0	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)1	0	0	1	1	30	1
	村	-	-	0	1	2	0	1		-	-	-	-	-	90	2
	計	6	2	0	1	2	0	1		(国)1	0	0	1	1	120	3
普代村	県	4	0	0	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)3	0	0	0	0	0	2
	村	-	-	0	0	0	0	1		-	-	-	-	-	0	3
	計	4	0	0	0	0	0	1		(国)3	0	0	0	0	0	5
田野畑村	県	2	0	1	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)3	0	0	1	2	0	1
	村	-	-	1	0	0	0	2		-	-	-	-	-	112	3
	計	2	0	2	0	0	0	2		(国)3	0	0	1	2	112	4
岩泉町	県	2	0	1	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)1	1	2	0	0	0	1
	町	-	-	1	0	0	0	1		-	-	-	-	-	53	1
	計	2	0	2	0	0	0	1		(国)1	1	2	0	0	53	2
宮古市	県	14	2	2	-	-	-	-	三陸沿岸道 路、宮古湾 開港新道路	(国)8	1	2	3	3	378	3
	市	-	-	3	4	9	2	9		-	-	-	-	-	352	15
	計	14	2	5	4	9	2	9		(国)8	1	2	3	3	730	18
山田町	県	4	3	4	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)2	0	0	1	1	492	4
	町	-	-	1	2	4	1	2		-	-	-	-	-	246	2
	計	4	3	5	2	4	1	2		(国)2	0	0	1	1	738	6
大槌町	県	2	1	2	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)1	0	0	1	1	500	2
	町	-	-	0	5	6	1	2		-	-	-	-	-	480	0
	計	2	1	2	5	6	1	2		(国)1	0	0	1	1	980	2
釜石市	県	6	3	5	-	-	-	-	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道	(国)3	1	1	3	3	571	6
	市	-	-	7	5	10	2	6		-	-	-	-	-	478	9
	計	6	3	12	5	10	2	6		(国)3	1	1	3	3	1049	15
大船渡市	県	7	3	5	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)2	0	0	1	1	560	6
	市	-	-	8	1	5	0	0		-	-	-	-	-	240	16
	計	7	3	13	1	5	0	0		(国)2	0	0	1	1	800	22
陸前高田市	県	8	2	3	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	(国)2	0	0	2	2	700	3
	市	-	-	6	2	6	2	0		-	-	-	-	-	300	9
	計	8	2	9	2	6	2	0		(国)2	0	0	2	2	1000	12
全体	県	66	16	25	0	0	0	0	3路線	(国)29	4	6	15	16	3231	31
	市町村	0	0	29	20	42	8	29		0	0	0	0	0	2370	77
	計	66	16	54	20	42	8	29		(国)29	4	6	15	16	5601	108

社会資本の復旧・復興ロードマップ（市町村別工程表）の見方

事業箇所位置図(久慈市の例)

新たな視点による 新たなまちづくり

■事業名・箇所名等

- ・海岸保全施設と漁港は、海岸・漁港名と主な工種を記載。
- ・復興道路等は、路線名及び箇所・区間名を記載。
- ・復興まちづくりは、事業名及び箇所・地区名を記載。
- ・災害公営住宅は、事業名及び団地名を記載

■事業の計画位置等

- ・各事業の計画・検討区域や実施区域の、位置や範囲を図形記号(凡例参照)で表示。
- ・図形記号の中の数字等は、工程表の「路線・箇所名等」欄の数値等と一致する。



工程表(釜石市の例から抜粋表示)

■分野区分

県民生活に身近な社会資本の主要5分野を記載。

■海岸保全施設の細分項目

- ・港湾海岸は、港湾区域に隣接するなど、港湾管理者が管理する海岸。
- ・農地海岸は、背後に農地を有する海岸。
- ・林野海岸は、防潮林などの保安林を有する海岸。
- ・漁港海岸は、漁港区域に隣接するなど、漁港管理者が管理する海岸。
- ・一般海岸は、上記以外の海岸のうち、海岸保全区域に指定された海岸。

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業準備	設計	用地	工事	完了
海岸保全施設	一般海岸	1	甲子川	施工準備 (堤防設計等)			水門整備工事	
	農地海岸	7	本郷海岸	施工準備 (堤防設計等)			堤防等整備工事	
	林野海岸	10	箱崎漁港海岸	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等	
	漁港海岸	15	室浜漁港海岸	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤等整備工事	
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 (新規)吉浜～釜石 (事業中)釜石山田道路	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
	復興支援道路	県	B 東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～釜石西	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
	復興関連道路	県	C (一)水海大渡線 女遊部	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
	復興まちづくり	市	D (主)釜石遠野線 刻	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
復興まちづくり	土地区画整理	市	東部地区他1地区	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
	防災集団移転	市	東部地区他1地区	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
	漁業集落防災機能強化	市	a 室浜地区	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
	街路整備	市	1路線	事業準備 (測量、設計、用地買収等)	測量、設計、用地買収等	用地・工事の推進	用地・工事の推進	
災害公営住宅	直接建設	県	1 平田	設計			工事	
	買収	市	5 上中島	設計			工事	
	直接建設	市	6 東部地区(天神町)	設計			工事	
	買収	市	7 室浜漁港	設計			工事	

■終期(二重表示)
終期が平成30年度以降となる場合、二重に表示

■道路の種類
(主)は主要地方道、
(一)は一般県道。


■始期と終期(斜線表示)
地区ごとに始期と終期が異なる場合、斜線で表示

■応急対策
緊急的に行った仮工事等。

■施工準備
工事の実施に必要な調査・設計、協議、用地取得、工事の入札・契約等。

■実施年度
県の復興基本計画期間を対象に、各事業の段階ごとの工程見通しを記載。(変更の可能性有り。)

海と高原の絆、未来へ 確かな復興




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	施工準備<設計等>	復旧工事								
			2 平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	施工準備<設計等>	復旧工事								
			3 玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	施工準備<設計等>	復旧工事								
			4 小子内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	施工準備	復旧工事								
			5 原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m ³ 他	施工準備	復旧工事								
			6 八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	施工準備<堤防設計等>			防潮堤、水門等整備工事						
	漁港海岸	県	7 種市漁港海岸	(災害復旧) 陸閘N=1基、水門N=1基 他	水門、陸閘整備工事(H23年度完成)									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	待浜～階上	(新規) 事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手(逐次供用開始)								
災害公営住宅	直接建設	町	八木北	木造平屋 予定戸数:4戸		用地								
						設計								
						工事								
漁港	町	県	① 種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	施工準備<構造設計等>	漁港災害復旧工事								
			② 角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	施工準備	漁港災害復旧工事								
			③ 川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	施工準備	漁港災害復旧工事								
			④ 鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	施工準備	漁港災害復旧工事								
			⑤ 戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	施工準備	漁港災害復旧工事								
			⑥ 宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、船揚場L=8m 他	施工準備<構造設計等>	漁港災害復旧工事								
			⑦ 小子内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、岸壁L=14m 他	施工準備<構造設計等>	漁港災害復旧工事								
			⑧ 有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	施工準備<構造設計等>	漁港災害復旧工事								
			⑨ 高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	施工準備<構造設計等>	漁港災害復旧工事								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【久慈市】

問い合わせ先【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)
同 水産部(0194-53-4985)

新たな視点による 新たなまちづくり




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基礎復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	施工準備<設計等>			防潮堤整備工事						
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	施工準備<設計等>			防潮堤整備工事						
	港湾海岸	県	3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	施工準備	復旧工事								
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、陸門N=12基	施工準備<設計等>			防潮堤等復旧工事						
			5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	施工準備	復旧工事								
	漁港海岸	県	6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備<堤防設計等>		防潮堤、水門等整備工事						
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=6基	応急対策	施工準備<堤防設計等>		防潮堤、水門整備工事						
		市	8 小曲漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他		施工準備<堤防設計等>		防潮堤、水門等整備工事						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規) 替代〜久慈(事業中) 久慈北道路	事業準備	測量、設計、用地買収等	順次工事着手	〈逐次供用開始〉						
	復興支援道路	県	B 国道281号	案内	〈事業中〉	施工準備<設計・用地等>	用地買収	用地・工事の推進						
	復興関連道路	県	C (一) 侍浜夏井線	本波	〈事業中〉	用地・工事の推進								
			D (一) 野田長内線	小曲〜大尻	〈事業中〉	用地・工事の推進	〈逐次供用開始〉							
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	a 久慈湊・大崎	集落道、避難施設、用地造成 他	事業準備	設計・用地等		工事						
			b 元木沢	集落道、避難施設、用地造成 他	事業準備	設計・用地等		工事						
			c 玉の脇	集落道、用地造成 他	事業準備	設計・用地等		工事						
			d 久喜	集落道、漁業集落排水、用地造成 他	事業準備	設計・用地等		工事						
災害公営住宅	直接建設	市	A 久慈湊・大崎	木造 予定戸数:7戸			用地・造成	設計・工事						
			I 元木沢	木造 予定戸数:4戸			用地・造成	設計・工事						
			ウ 玉の脇	木造 予定戸数:1戸			用地・造成	設計・工事						
			E 久喜	木造 予定戸数:3戸			用地・造成	設計・工事						
漁港	県	市	① 久喜漁港	(魚港災害) 防波堤L=162m、岸壁L=93m 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							
			② 桑畑漁港	(魚港災害) 用地N=1式 他	施工準備	漁港災害復旧工事								
			③ 田子の木漁港	(魚港災害) 護岸N=1式 他	施工準備	漁港災害復旧工事								
			④ 川津内漁港	(魚港災害) 防波堤L=11m 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							
			⑤ 横沼漁港	(魚港災害) -3m岸壁N=1式 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							
			⑥ 白前漁港	(魚港災害) 防波堤L=29m 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							
			⑦ 麦生漁港	(魚港災害) 物揚場N=1式 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							
			⑧ 久慈湊漁港	(魚港災害) 航路N=1式	施工準備	応急対策								
			⑨ 舟渡漁港	(魚港災害) 護岸L=64m 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							
			⑩ 小曲漁港	(魚港災害) 防波堤L=150m 他	施工準備<構造設計等>	応急対策	漁港災害復旧工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【野田村】

安全・安心で活力あるむらづくり

問い合わせ先【県】県北広域振興局(0194-53-〔以下のとおり〕)
土木部(4990)、林務部(4984)、水産部(4985)
農政部農村整備室(4988)、
【村】野田村復興むらづくり推進課(0194-78-2915)




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	施工準備 (設計等)		水門等復旧工事								
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=4基他	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事								
			3 野田海岸(明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	施工準備	水門等復旧工事									
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=2基他	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事								
				(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	施工準備 (設計等)		防潮堤復旧工事								
			5 野田玉川海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.05km他	施工準備 (設計等)	防潮堤等復旧工事									
		6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、水門等N=1基	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事									
	農地海岸		7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面A=2,320m ² 水門操作室N=1棟	施工準備 (堤防裏法面設計等)	堤防裏法面等工事									
林野海岸		8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	応急対策	施工準備 (堤防設計等)	防潮堤復旧工事									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	古代〜久慈	(新規) 事業準備 → 測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)										
	復興関連道路	県	B (主)野田山形線	大葛の2	(事業中) 用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
復興まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積:22.3ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		工事進捗に伴って順次住宅建設							
				工事											
	b 米田・南浜地区		対象戸数:約40戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等		工事		工事進捗に伴って順次住宅建設					
				調査・設計等		工事									
	漁業集落防災機能強化		d 下安家地区	集落道、用地造成他	事業準備	設計、用地等		工事							
※ 上記の事業計画等と調整し、今後、(主)野田山形線 野田地区、(一)安家玉川線 下安家地区で道路整備を計画する予定。															
災害公営住宅	直接建設	県	ア 野田	木造2階 予定戸数:30戸	用地		設計	工事							
	直接建設	村	イ 野田	木造 予定戸数:90戸	用地・設計・工事										
漁港		県	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=307m 他	施工準備 (構造設計等)	緊急対策		漁港災害復旧工事							
			② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、岸壁L=50m 他	施工準備 (構造設計等)	緊急対策	漁港災害復旧工事								
			③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	施工準備 (構造設計等)	緊急対策	漁港災害復旧工事								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【普代村】

問い合わせ先【県】県北広域振興局土木部(0194-53-4990)
同 水産部(0194-53-4985)

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	施工準備	水門設備復旧工事								
			2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	施工準備	防潮堤等復旧工事								
			3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸開N=1基	施工準備(設計等)	陸開改修工事								
			4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸開等遠隔操作化N=2基	施工準備(設計等)	陸開機能改修工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規) 尾肝要~普代 普代~久慈 (事業中) 普代バイパス	(新規) 事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路	(事業中) 用地・工事の推進 (逐次供用開始)	事業準備	設計等	工事						
漁港		県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	施工準備(構造設計等)	漁港災害復旧工事								
			② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	施工準備(構造設計等)	漁港災害復旧工事								
			③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	施工準備(構造設計等)	漁港災害復旧工事								
		村	④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	施工準備(構造設計等)	漁港災害復旧工事								
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	施工準備	応急対策								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【田野畑村】

問い合わせ先【県】岩泉土木センター(0194-22-3116)
宮古水産振興センター(0193-64-2216)

心をひとつに 未来に向けた復興





分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門等N=2基	防潮堤、水門整備工事									
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	施工準備 (設計等)		防潮堤復旧工事							
	漁港海岸	村	3 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
			4 平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規) 田野畑南～尾肝要 尾肝要～普代 (事業中) 尾肝要道路	(新規) 事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
	復興関連道路	県	B (一)田野畑岩泉線	室場	(事業中) 工事の推進									
	復興まちづくり	村	a 羅賀地区	集落道、用地造成 他	事業準備	設計、用地等		工 事						
			b 島越地区	集落道、用地造成 他	事業準備	設計、用地等		工 事						
※ 上記の事業計画等と調整し、今後、(主)岩泉平井賀普代線 明戸地区・島越地区・羅賀地区で道路整備を計画する予定。														
災害公営住宅	直接建設	村	羅賀、島越	木造 予定戸数:112戸		用地								
						設計		工 事						
漁 港		県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事								
			② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事								
		村	③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=101m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事								
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、岸壁L=193m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【岩泉町】

問い合わせ先【県】岩泉土木センター(0194-22-3116)
宮古水産振興センター(0193-64-2216)


心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	施工準備 (設計等)		防潮堤整備工事							
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	施工準備	防潮堤復旧工事								
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)	防潮堤、水門等整備工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老～岩泉	＜新規＞ 事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手（逐次供用開始）								
	復興支援道路	県	B (主)久慈岩泉線	龍泉洞	＜事業中＞	用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
				大月峠	＜新規＞	施工準備 (設計・用地等)	用地買収	用地・工事の推進						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	集落道、用地造成 他	事業準備	設計・用地等	工 事							
災害公営住宅	直接建設	町	ア 森の越	木造 予定戸数:15戸		設計	工事							
			イ 小本駅周辺	木造 予定戸数:38戸	用地	設計	工事							
漁 港		県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、岸壁L=280m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事								
		町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、岸壁L=844m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事								

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門復旧工事							
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、水門等N=4基 (海岸危機) 水門等遠隔操作化N=4基	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事							
			3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門等N=7基 (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=4基	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事							
			4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、陸間等N=4基 (海岸高潮) 防潮堤L=0.3km (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=4基	施工準備 (設計等)		防潮堤整備工事							
			5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、陸間等N=5基 (海岸危機) 陸間等遠隔操作化N=3基	施工準備 (設計等)		防潮堤、陸間等復旧工事							
			6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、樋門N=1基	施工準備 (設計等)		防潮堤、樋門復旧工事							
			7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、樋門N=1基	施工準備 (設計等)		防潮堤、樋門復旧工事							
			8 宮古港海岸(藤原)	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、陸間N=4基	施工準備 (設計等)		防潮堤、陸間復旧工事							
			9 宮古港海岸(高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、陸間N=1基	施工準備 (設計等)		防潮堤、陸間復旧工事							
			10 黄金浜海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.1km	施工準備 (設計等)		防潮堤整備工事							
			11 宮古港海岸(鍛ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=0.7km	施工準備 (設計等)		防潮堤整備工事							
			12 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備 (設計等)		水門整備工事							
			13 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備 (設計等)		水門整備工事							
			14 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	施工準備 (設計等)		防潮堤整備工事							
	農地海岸		15 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	施工準備 (堤防設計等)		堤防等整備工事							
	林野海岸		16 摂待地区	(防災林造成) 防潮林林帯(地盤)L=0.3km	施工準備 (林帯設計等)		林帯復旧工事 防災林造成工事							
	漁港海岸	市	17 田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、水門N=4基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
			18 音部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
			19 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
			20 津軽石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							
			21 白浜(宮古)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

問い合わせ先【県】宮古土木センター(0193-64-2221)、宮古水産振興センター(-2216)【市】宮古市都市計画課、水産課、建築住宅課(0193-62-2111)

漁業集落防災機能強化事業 (摂待地区)

三陸沿岸道路

土地地区画整理事業
防災集団移転促進事業

災害公営住宅 (田老)

災害公営住宅 (崎山)

災害公営住宅 (鍛ヶ崎・築地・愛宕)

漁業集落防災機能強化事業 (女遊戸地区)

防災集団移転促進事業

国道340号 和井内道路

宮古市道北部環状線 山口

宮古盛岡横断道路

災害公営住宅 (本町・上鼻・西町・その他)

災害公営住宅 (浦の沢・追切地区)

土地地区画整理事業 (鍛ヶ崎地区)

漁業集落防災機能強化事業 (白浜地区)

災害公営住宅 (高浜・金浜)

漁業集落防災機能強化事業 (堀内地区)

津波復興拠点整備事業

災害公営住宅 (津軽石)

災害公営住宅 (赤前)

土地地区画整理事業
防災集団移転促進事業

三陸沿岸道路

漁業集落防災機能強化事業 (千鶴地区)

漁業集落防災機能強化事業 (石浜地区)

※地図外

国道340号 小国


凡 例

	復興道路等
	復興まちづくり
	災害公営住宅

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規)山田～宮古南 宮古中央～田老 田老～岩泉 (事業中)宮古道路	＜新規＞事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手			＜逐次供用開始＞							
			B 宮古盛岡横断道路	宮古～稻石 平津戸・岩井～松草区界～築川	＜新規＞事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手			＜逐次供用開始＞							
		県	宮古西道路	＜事業中＞	用地・工事の推進			＜逐次供用開始＞								
			C 国道340号	小国	＜事業中＞	用地・工事の推進			＜逐次供用開始＞							
	復興関連道路	県	和井内道路	＜事業中＞	用地・工事の推進			＜逐次供用開始＞								
			D (主)重茂半島線	白浜～堀内	＜事業中＞	用地・工事の推進			＜逐次供用開始＞							
			E (一)崎山宮古線	嶽ヶ崎	＜事業中＞	用地・工事の推進			＜逐次供用開始＞							
			F 宮古市道北部環状線	山口	＜事業中＞	工事の推進										
			復興まちづくり	市	土地区画整理	嶽ヶ崎他3地区	区域面積:88.8ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定、仮換地手続き等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
					防災集団移転	野原他8地区	対象戸数:約560戸	事業準備・住民合意	事業計画策定			工事進捗に併せ順次住宅建設				
津波復興拠点	中心市街地地区他1地区	区域面積:検討中				調査・設計等			工事							
漁業集落防災機能強化	1～9 摂待地区他8地区	集落遺、用地造成、ほか			事業準備	設計、用地等			工事進捗に併せ順次住宅建設							
※ 上記の事業計画等と調整し、今後、(主)重茂半島線 堀内～津軽石地区・能の平～堀内地区・里地区・千鶴地区・石浜地区・川代地区、(一)崎山宮古線 嶽ヶ崎地区、(一)有芸田老線 中倉地区で道路整備を計画する予定。																
災害公営住宅	直接建設	県	ア 本町	RC造8階 予定戸数:42戸		用地	設計	工事								
			イ 八木沢	RC造5階 予定戸数:40戸		用地	設計	工事								
			ウ 上鼻	RC造5階 予定戸数:35戸		用地	設計	工事								
			エ 河南	S造3階 予定戸数:42戸		用地	設計	工事								
			オ 津軽石	RC造5階 予定戸数:36戸		用地	設計	工事								
			カ 西町	RC造4階 予定戸数:42戸		用地	設計	工事								
			その他地区	RC造他 予定戸数:141戸		用地	設計	工事								
		市	キ 田老	予定戸数:140戸		用地	設計・工事									
			ク 崎山	予定戸数:20戸		用地	設計・工事									
			ケ 嶽ヶ崎	予定戸数:60戸		用地	設計・工事									
			コ 榮地・愛宕	予定戸数:25戸		用地	設計・工事									
			サ 藤原・磯鶏	予定戸数:23戸		用地	設計・工事									
			シ 高浜・金浜	予定戸数:25戸		用地	設計・工事									
			ス 赤前	予定戸数:25戸		用地	設計・工事									
			セ 重茂	予定戸数:5戸		用地	設計・工事									
			市街地その他地区	予定戸数:29戸		用地	設計・工事									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁 港	県		1 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m,岸壁L=1,133m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			2 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m,岸壁L=206m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		3 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m,岸壁L=663m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			4 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m,岸壁L=127m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		5 青野滝漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			6 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		7 榎内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m,岸壁L=52m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			8 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m,岸壁L=215m 他	施工準備 (構造設計等)									
	市			応急対策	漁港災害復旧工事									
			9 日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m,岸壁L=320m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		10 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		11 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m,岸壁L=50m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		12 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m,岸壁L=200m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		13 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m,岸壁L=101m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		14 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m,岸壁L=145m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		15 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m,岸壁L=40m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		16 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m,岸壁L=260m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		17 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m,岸壁L=100m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		18 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m,岸壁L=45m 他	施工準備 (構造設計等)									
				応急対策	漁港災害復旧工事									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

**問い合わせ先 【県】宮古土木センター(0193-64-2221)、
宮古農林振興センター(-2214)、同 林務室(-2215)、
宮古水産振興センター(-2216)
【町】山田町復興推進課 (0193-82-3111)**

大沢漁港海岸(防潮堤、水門 他)

大沢漁港(防波堤、岸壁 他)

関口川(水門)

山田漁港海岸(防潮堤、水門 他)

山田漁港(防波堤、岸壁 他)

織笠漁港海岸(防潮堤、水門 他)

織笠漁港(防波堤、岸壁 他)

浦の浜地区(防潮堤)

浦の浜海岸(防潮堤、水門 他)

船越漁港海岸(防潮堤、水門 他)

船越漁港(防波堤、岸壁 他)

大沢川(水門)

織笠川(水門)

大浦漁港海岸(防潮堤、水門 他)

大浦漁港(防波堤、岸壁 他)

船越南海岸(防潮堤)

小谷島漁港(防波堤、岸壁 他)


小谷島海岸(防潮堤、水門 他)

凡 例	
○	海岸保全施設
⬡	漁 港

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基									
			2 閼口川	(三陸高潮) 水門N=1基									
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基									
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km									
	農地海岸		5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.5km 水門等N=5基									
			6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基									
	林野海岸		7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km									
	漁港海岸		8 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他									
			9 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他									
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他									
			11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他									
	町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他										
漁港	県	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他									
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他									
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他									
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他									
		町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他									
			⑥ 小谷島漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、
碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規)山田～宮古南(事業中) 金石山田道路	〈新規〉事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手				〈逐次供用開始〉					
	復興関連道路	県	B (一)宮古山田線	石峠	〈事業中〉	用地・工事の推進				〈逐次供用開始〉					
復興まちづくり	土地区画整理	町	a 山田地区	区域面積:26.0ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			工事進捗に併せ順次住宅建設						
			b 織笠地区	区域面積:3.0ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			工事進捗に併せ順次住宅建設						
			危険区域(山田、織笠、田の浜地区)	区域面積:33.5ha(山田15.0ha、織笠14.0ha、田の浜4.5ha)	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			工事進捗に併せ順次住宅建設						
	防災集団移転	町	c 山田・北浜地区	対象戸数:調整中	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
			d 織笠地区	対象戸数:調整中	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
			e 船越・田の浜地区	対象戸数:調整中	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
			f 小谷島地区	対象戸数:調整中	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
	津波復興拠点	町	g 山田地区	区域面積:2.3ha	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			用地				
	漁業集落防災機能強化	町	h 大沢地区	集落道、用地造成 他	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
			i 大浦地区	集落道、用地造成 他	事業準備・住民合意	事業計画策定		調査・設計等			工事進捗に併せ順次住宅建設				
	街路整備	県	h 陸中山田停車場線	整備延長:200m	事業準備	都市計画決定・事業認可		詳細設計・用地測量			用地				
	※ 上記の他に、防災集団移転等の計画と調整し、今後、(主)重茂半島線 大沢～浜川目地区で道路整備を計画する予定。														
	災害公営住宅	直接建設	県	1 豊間根	S造3階 予定戸数:72戸	用地	設計		設計工事						
				2 飯岡	RC造5階 予定戸数:40戸	用地	設計		工事						
				3 大沢	RC造5階 予定戸数:50戸	用地	設計		工事						
4 山田				RC造5階 予定戸数:44戸	用地	設計		工事							
その他地区				RC造等 予定戸数:286戸	用地	設計		工事							
町		町	その他地区	予定戸数:246戸	用地・設計・工事										

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【大槌町】

問い合わせ先
【県】沿岸広域振興局(0193-25-[以下のとおり])
土木部(2714)、農林部(2704)、水産部(2706)

海の見えるつい散歩したくなる




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	応急対策	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事 (平成27年度完成予定)							
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門等N=2基		施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事 (平成27年度完成予定)							
	林野海岸		3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	施工準備 (堤防設計等)	防潮堤復旧工事 (平成24年度完成予定)									
	漁港海岸		4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=4基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事 (平成27年度完成予定)							
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=3基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等整備工事 (平成27年度完成予定)							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	〈事業中〉 用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
	復興関連道路	県	B (主)大槌小国線	土坂の3	〈事業中〉 用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
復興まちづくり	土地区画整理	町	町方他4地区	区域面積:111.4ha	事業準備・住民合意	都市計画決定 事業計画策定 仮換地手続き等		工事進捗に併せ 順次住宅建設							
	防災集団移転		赤浜他5地区	対象戸数:約840戸	事業準備・住民合意	事業計画策定		工事進捗に併せ 順次住宅建設							
	津波復興拠点		沢山地区	区域面積:検討中	事業準備・住民合意	調査・設計等		用地・工事(未定)							
	漁業集落防災機能強化		a 吉里吉里地区	漁業集落排水施設	事業準備	設計、用地等		工事							
		b 浪板地区	漁業集落排水施設	事業準備	設計、用地等		工事								
	街路整備	県	4路線	整備延長:5,000m		都市計画決定・事業認可	事業準備			詳細設計・用地測量		工事			
	※ 上記の他に、防災集団移転等の計画と調整し、今後、(一)吉里吉里釜石線 赤浜地区で道路整備を計画する予定。														
災害公営住宅	直接建設	県	ア 吉里吉里	RC造5階 予定戸数:34戸	設計	工事									
			イ 大槌(大砦)	RC造5階 予定戸数:120戸	用地	設計	工事								
			ウ 大槌(旧大槌中)	RC造5階 予定戸数:150戸		設計	工事								
			その他地区	RC造等 予定戸数:196戸	用地	設計	工事								
		町	エ 大ヶ口地区	木造 予定戸数:60戸	用地	設計	工事								
			オ 屋敷前地区	木造 予定戸数:40戸	用地	設計	工事								
			その他地区	予定戸数:380戸	用地・設計・工事										
漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=753m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)										
		② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、岸壁L=2,582m 他	施工準備 (構造設計等)	漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)										

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【釜石市 1 / 3】

問い合わせ先 【県】沿岸広域振興局(0193-25-[次のとおり])
土木部(2714)、水産部(2706)、農林部(2704)、
大船渡農林振興センター(0192-27-8541)
【市】釜石市水産農林課(0193-22-2111)


三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備 〈堤防設計等〉		水門整備工事						
			2 鶴住居川	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門等N=2基	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等復旧工事						
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、陸間等N=2基	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤等復旧工事						
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基、離岸堤L=280m	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等復旧工事						
			5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門等N=3基	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等復旧工事						
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、水門等N=19基	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等復旧工事						
	農地海岸 林野海岸	県	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=4基	施工準備 〈堤防設計等〉		堤防等整備工事						
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=5基	応急対策	施工準備 〈堤防設計等〉		堤防等整備工事					
			9 根浜地区	(右山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	応急対策	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤復旧工事					
	漁港海岸	市	10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事					
			11 白浜(鵜)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=3基 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事						
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事					
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、水門N=6基 他	応急対策	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事					
			14 小白浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事					
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤等整備工事						
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤整備工事						
			17 桑の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤等整備工事						
			18 礪石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤等整備工事						
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事						
			20 白浜(釜石)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤等整備工事						
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	施工準備 〈堤防設計等〉		防潮堤、水門等整備工事						
復興道路等	復興支援助道	国	A (新規) 三陸沿岸道路 吉浜～釜石(事業中) 釜石山田道路	〈新規〉 事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
			用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
	復興関連道路	県	B 東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～釜石西	〈新規〉 事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
			用地・工事の推進										
復興支援助道	県	C (一) 水海大渡線 女遊部	〈事業中〉 工事の推進										
		D (主) 釜石遠野線 剣	〈事業中〉	用地・工事の推進 (逐次供用開始)									
		E (一) 桜峠平田線 平田	〈事業中〉	用地・工事の推進 (逐次供用開始)									
復興関連道路	県	F (一) 吉浜上荒川線 下荒川	〈事業中〉	用地・工事の推進 (逐次供用開始)									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。


三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石
















































分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
復興まちづくり	土地区画整理	釜石市	東部他4地区	区域面積:135.9ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	工事進捗に併せ順次住宅建設									
	防災集団移転		花露辺他9地区	対象戸数:約400戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	工事進捗に併せ順次住宅建設									
	津波復興拠点		東部地区他1地区	区域面積:39.1ha	事業準備・住民合意	調査・設計等	用地									
	漁業集落防災機能強化		a 室浜地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等	工事									
			b 仮宿地区	集落道、用地造成 他	事業準備	設計、用地等	工事									
			c 桑ノ浜地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等	工事									
			d 花露辺地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等	工事									
			e 大石地区	集落道 他	事業準備	設計、用地等	工事									
			f 新浜町		事業準備	設計、用地等	工事									
	街路整備	県	1路線	整備延長:1,300m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量		工事							
※ 上記の他に、防災集団移転等の計画と調整し、今後、(一)桜峠平田線 平田の2地区、(一)吉浜上荒川線 下荒川の2地区、(一)吉里吉里釜石線 室浜地区、(一)唐丹日頃市線 荒川地区で道路整備を計画する予定。																
災害公営住宅	直接建設	県	1 平田	RC造7階 予定戸数:126戸	設計	工事										
			2 野田町	RC造5階 予定戸数:32戸	設計	工事										
			3 鶴住居	RC造5階 予定戸数:40戸	用地	設計	工事									
			4 唐丹	RC造3階 予定戸数:30戸	用地	設計	工事									
			その他地区	RC造等 予定戸数:343戸	用地	設計	工事									
	買収	釜石市	5 上中島	S造 予定戸数:210戸	用地・設計・工事											
	6 東部地区(天神町)		RC造 予定戸数:40戸	用地・設計・工事												
	7 箱崎		木造 予定戸数:40戸	用地・設計・工事												
	8 尾崎・佐須		木造 予定戸数:10戸	用地・設計・工事												
	9 箱崎白浜		木造 予定戸数:10戸	用地・設計・工事												
	10 花露辺		RC造 予定戸数:15戸	用地・設計・工事												
	11 大石		木造 予定戸数:4戸	用地・設計・工事												
	12 室浜		木造 予定戸数:20戸	用地・設計・工事												
	13 根浜		木造 予定戸数:15戸	用地・設計・工事												
	14 東部地区(中心部)		RC造 予定戸数:80戸	用地・設計・工事												
	15 本郷		RC造 予定戸数:24戸	用地・設計・工事												
16 桑ノ浜	木造 予定戸数:10戸	用地・設計・工事														

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
漁 港		県	1 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、岸壁L=889m 他									
													
			2 白浜(鵜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、岸壁L=504m 他									
													
			3 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=834m 他									
													
			4 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、岸壁L=1,898m 他									
													
			5 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、岸壁L=572m 他									
													
		6 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、岸壁L=834m 他										
													
		市	7 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、岸壁L=190m 他									
													
			8 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=135m 他									
													
			9 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、岸壁L=60m 他									
													
			10 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、岸壁L=250m 他									
													
11 罎石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、岸壁L=304m 他												
													
12 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、岸壁L=598m 他												
													
13 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、岸壁L=378m 他												
													
14 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、岸壁L=103m 他												
													
15 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、岸壁L=233m 他												
													

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【大船渡市 1/3】

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
大船渡農林振興センター(0192-27-8541)
大船渡水産振興センター(0192-27-5081)

命を守り、夢を育むまちづくりと
防災に協働するまち大船渡




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
一般海岸 港湾海岸			1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	施工準備 (設計等)			防潮堤復旧工事						
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備 (設計等)			水門整備工事						
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	施工準備 (設計等)			水門整備工事						
			4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基他	施工準備 (設計等)			防潮堤、水門復旧工事						
			5 下甬磯海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門N=2基他	施工準備 (設計等)			防潮堤、水門復旧工事						
			6 野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	施工準備 (設計等)			防潮堤整備工事						
			7 大船渡漁海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、水門等N=38基	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	施工準備 (堤防設計等)	堤防整備工事 (平成24年度完成予定)								
			9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.7km、水門等N=2基	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		堤防等整備工事						
			10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、水門等N=2基	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		堤防等整備工事						
農地海岸	県		11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=3基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			12 越喜来漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			13 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、水門N=3基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			14 大船渡漁海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、水門N=11基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			15 門の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
			16 吉浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤等復旧工事						
			18 鬼沢漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km	施工準備 (護岸設計等)			海岸護岸復旧工事						
			19 小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			20 野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=2基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
漁港海岸	市		21 蛸の浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=6基 他	施工準備 (堤防設計等)			防潮堤、水門等復旧工事						
			22 碁石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
			23 泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門N=1基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【大船渡市 2 / 3】

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
【市】大船渡市集団移転課、住宅公園課(0192-27-3111)

命を守り、夢を育むまちづくりと
防災に協働するまち大船渡




凡 例	
	3.11 浸水区域
	復興道路等
	復興まちづくり
	災害公営住宅

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)					第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規)吉浜～釜石(事業中) 吉浜道路	(新規)事業準備	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)								
	復興関連道路	県	B (主)大船渡綾里三陸線	小石浜	(事業中)	用地・工事の推進 (逐次供用開始)								
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 大船渡地区	区域面積:約39.0ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等				工 事			工事進捗に併せ 順次住宅建設	
	b 小細浦地区		対象戸数:8戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工 事	住宅建設						
	c 門之浜地区		対象戸数:13戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工 事	住宅建設						
	d 田浜地区		対象戸数:11戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工 事	住宅建設						
	e 崎浜地区		対象戸数:約20戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査(埋文含む)・設計等	工 事	住宅建設						
	f 泊地区		対象戸数:13戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工 事	住宅建設						
	街路整備	県	路線数:1路線	整備延長:7,000m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量			工 事				
※ 上記の他に、防災集団移転等の計画と調整し、今後、(主)大船渡広田陸前高田線 船河原地区、(主)大船渡綾里三陸線 越喜来地区、(一)崎浜港線 越喜来地区、(一)碓石海岸線 末崎～碓石地区で道路整備を計画する予定。														
災害公営住宅	直接建設・買収	県	1 立根町(下欠)	S造3階 予定戸数:36戸	用地	設計工事								
	直接建設		2 末崎町	RC造4階 予定戸数:56戸	用地	設計	工事							
			3 大船渡町	RC造7階 予定戸数:64戸	用地	設計	工事							
			4 綾里	RC造5階 予定戸数:32戸	用地	設計	工事							
			5 立根町(関谷)	RC造5階 予定戸数:40戸	用地	設計	工事							
			その他地区	RC造等 予定戸数:332戸	用地	設計	工事							
	直接建設	市	6 明神前(大船渡地区)	木造2階 予定戸数:12戸	設計	工事								
	7 明神前(大船渡地区)		木造2階 予定戸数:8戸	用地	設計	工事								
	買収(雇用促進住宅)		8 盛	RC造 予定戸数:44戸	買収									
	直接建設		9 上山(大船渡地区)	RC造3階 予定戸数:8戸	用地	設計	工事							
			10 赤沢(大船渡地区)	RC造3階 予定戸数:12戸	用地	設計	工事							
11 平林(末崎地区)		RC造3階 予定戸数:12戸	用地	設計	工事									
その他地区	RC造等 予定戸数:144戸		用地・設計・工事											

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

命を守り、夢を育むまちづくりと
防災に協働するまち大船渡



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁 港	県		1 根白漁港	(魚港災害) 防波堤L=748m、岸壁L=838m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			2 崎浜漁港	(魚港災害) 防波堤L=721m、岸壁L=827m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			3 越喜来漁港	(魚港災害) 防波堤L=580m、岸壁L=436m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
	市		4 綾里漁港	(魚港災害) 防波堤L=402m、岸壁L=1,102m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			5 大船渡漁港	(魚港災害) 防波堤L=1,263m、岸壁L=3,512m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			6 門の浜漁港	(魚港災害) 防波堤L=907m、岸壁L=575m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			7 千歳漁港	(魚港災害) 防波堤L=212m、岸壁L=108m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			8 扇洞漁港	(魚港災害) 防波堤L=125m、岸壁L=23m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			9 吉浜漁港	(魚港災害) 防波堤L=223m、岸壁L=185m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			10 増館漁港	(魚港災害) 防波堤L=137m、岸壁L=15m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			11 小壁漁港	(魚港災害) 岸壁L=44m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			12 泊漁港	(魚港災害) 防波堤L=283m、岸壁L=202m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			13 鬼沢漁港	(魚港災害) 防波堤L=329m、岸壁L=209m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			14 小石浜漁港	(魚港災害) 防波堤L=422m、岸壁L=239m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			15 砂子浜漁港	(魚港災害) 防波堤L=176m、岸壁L=247m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			16 野野前漁港	(魚港災害) 防波堤L=781m、岸壁L=484m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			17 小路漁港	(魚港災害) 防波堤L=162m、岸壁L=65m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			18 合足漁港	(魚港災害) 防波堤L=81m、岸壁L=45m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			19 長崎漁港	(魚港災害) 防波堤L=482m、岸壁L=475m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			20 蛸ノ浦漁港	(魚港災害) 防波堤L=239m、岸壁L=972m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			21 基石漁港	(魚港災害) 防波堤L=123m、岸壁L=104m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									
			22 泊里漁港	(魚港災害) 防波堤L=211m、岸壁L=248m 他	施工準備<構造設計等>									
				応急対策	漁港災害復旧工事									

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
大船渡農林振興センター(0192-27-8541)
大船渡水産振興センター(0192-27-5081)

凡 例

	3.11 浸水区域
	海岸保全施設

Map Labels:

- 高田松原地区(防潮林等)
- 川原川(護岸工 他)
- 気仙川(水門)
- 長部漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 長部川(水門 他)
- 高田海岸(防潮堤 他)
- 脇之沢漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 勝木田海岸(防潮堤 他)
- 両替漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 田の浜海岸(護岸工 他)
- 只出漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 六ヶ浦漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 大野海岸(防潮堤 他)
- 大陽漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 石浜海岸(防潮堤 他)
- 広田漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 根岬漁港海岸(防潮堤、陸閘)
- 要谷漁港海岸(防潮堤、水門 他)
- 小友海岸(防潮堤、水門 他)

Numbered Circles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	施工準備 (設計等)			水門整備工事						
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	施工準備 (設計等)			護岸等復旧工事						
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備 (設計等)		水門整備工事							
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	施工準備 (設計等)		防潮堤等復旧工事							
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	施工準備 (設計等)		防潮堤等復旧工事							
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	施工準備	護岸等復旧工事								
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門復旧工事							
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	応急対策	施工準備 (設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
	農地海岸	県	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.5km 水門等N=5基	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮等堤整備工事						
			10 高田松原地区	(台山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	施工準備 (他所管防潮堤との調整・林帯設計等)				林帯復旧工事 防災林造成工事					
	林野海岸	市	11 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
			12 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=10基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事							
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事							
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
			15 根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤等復旧工事							
			16 太陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=2基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事							
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=3基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
			18 脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=9基 他	応急対策	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事						
			19 要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、水門N=7基 他	施工準備 (堤防設計等)		防潮堤、水門等復旧工事							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

社会資本の復旧・復興ロードマップ 市町村別工程表【陸前高田市 2/3】

問い合わせ先【県】大船渡土木センター(0192-27-9919)
【市】陸前高田市建設課、都市計画課、復興対策局(0192-54-2111)


「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	(新規)唐桑北～陸前高田(事業中)高田道路	(新規)事業準備	(測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手) (逐次供用開始)										
	復興関連道路	県	B (主)大船渡広田陸前高田線	大陽	(事業中)	用地・工事の推進 (逐次供用開始)										
			C (一)長部漁港線	長部	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収	用地・工事の推進								
復興まちづくり	土地区画整理	市	高田他1地区	区域面積:384.5ha		都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等					工事進捗に併せ順次住宅建設					
	防災集団移転		a 長部地区	対象戸数:約130戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等		工事進捗に併せ順次住宅建設							
			その他(5地区)	対象戸数:約430戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等		工事進捗に併せ順次住宅建設							
				津波復興拠点	高田西地区他1地区	区域面積:32.3ha	事業準備・住民合意	調査・設計等		用地				工事		
	街路整備	県	1路線	整備延長:2,200m		事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量			工事					
	※ 上記の他に、防災集団移転等の計画と調整し、今後、(国)340号(仮)今泉大橋・大石沖地区・竹駒地区、(主)大船渡広田陸前高田線 小友地区・広田町地区・久保泊地区・花貝地区、(一)長部漁港線 長部地区で道路整備を計画する予定。															
災害公営住宅	直接建設	県	1 高田町	RC造8階 予定戸数:168戸		用地	設計	工事								
			2 小友町(柳沢前)	RC造3階 予定戸数:30戸		用地	設計	工事								
			その他地区	RC造等 予定戸数:502戸		用地	設計		工事							
	直接建設	市	3 下和野	RC造 予定戸数:120戸		用地	設計	工事								
			その他地区	予定戸数:180戸		用地		設計				工事				

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
漁 港	県	市	1 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m,岸壁L=474m 他	施工準備 (構造設計等)							
			2 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m,岸壁L=1,176m 他	施工準備 (構造設計等)							
			3 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m,岸壁L=1,180m 他	施工準備 (構造設計等)							
			4 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m,岸壁L=298m 他	施工準備 (構造設計等)							
			5 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m,岸壁L=43m 他	施工準備 (構造設計等)							
			6 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m,岸壁L=36m 他	施工準備 (構造設計等)							
			7 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m,岸壁L=150m 他	施工準備 (構造設計等)							
			8 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m,岸壁L=79m 他	施工準備 (構造設計等)							
			9 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m,岸壁L=183m 他	施工準備 (構造設計等)							
			10 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m,岸壁L=254m 他	施工準備 (構造設計等)							
			11 脇之沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m,岸壁L=531m 他	施工準備 (構造設計等)							
			12 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m,岸壁L=279m 他	施工準備 (構造設計等)							

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 定期的にデータを更新します。